

محضر استلام للأعمال المنجزة

- اسم المشروع : مشروع المشتل الزراعي في بلدية الكرك / المبادرة الإقليمية للترابط بين المياه والطاقة والغذاء
(MINARET) في منطقة اللجون .
- اسم المقاول : شركة غيث العموش وشريكه دانا للمقاولات الإنشائية .

بناءً على الزيارة التي قام بها الفريق الفني التابع للجمعية العلمية الملكية (المركز الوطني لبحوث الطاقة ومركز الإنشاءات والأبنية المستدامة) بتاريخ (2021/2/14) يرجى العلم بأن المقاول قد قام بإنجاز الأعمال التالية :

1. توريد وتركيب وإصلاح الهيكل المعدني للبيوت البلاستيكية عدد (2) وصب القواعد الخرسانية الخاصة بهما .
2. توريد وتركيب الهيكل المعدني لبيت التظليل وصب القواعد الخرسانية الخاصة به.
3. توريد وتركيب الهيكل المعدني لبيت البولي كاربونيت وطلاء التشثيل وصب القواعد الخرسانية الخاصة به.
4. توريد شبك الحماية (Fence) ، كما يرجى العلم بأنه تم إيقاف المقاول عن تركيبه وذلك بسبب الظروف الجوية إضافة الى تداخل الأعمال مع مقاول آخر ضمن حدود المشروع ولتجنب حصول ضرر للشبك .
5. تم فحص جميع العناصر الموردة للموقع (مرفق نسخة عن تقارير الفحص) .

وعليه تنسب اللجنة بصرف الدفعة الثانية المستحقة للمشروع المذكور والبالغ قيمتها (30976.25) ثلاثون ألف وتسعمائة وستة وسبعون دينار ومنتان وخمسون فلس .

ممثل مركز الإنشاءات والأبنية المستدامة/الجمعية العلمية الملكية

م.أحمد الجددع



ممثل المركز الوطني لبحوث الطاقة /الجمعية العلمية الملكية

م.محمد الخلفات

