

تقرير زيارة رقم (9)

التاريخ: 2021/5/27

تم زيارة موقع المشتل بمنطقة اللجون/ الكرك بحضور كلا من :

م. طارق عكاشه/المركز الوطني للبحوث الزراعية

م. غيث العموش/المقاول المنفذ للمشروع

م. عبدالله مدادحة و كادر مشتل البلدية/بلدية الكرك

أهداف الزيارة:

1. متابعة اعمال تركيب شبكة الري للبيوت البلاستيكية و المظلة .
2. الكشف على العقل.

الانجازات :

تم الاطلاع على الاعمال المنجزة من قبل المتعهد وهي كما يلي:

● شبكة الري

1. تم تمديد خط الري 50مم الواصل من الخزان الكبير التابع للبلدية الى خزان بيت البولي كاربونيت و تركيب عوامة.
2. تمديد خط الري للبيوت البلاستيكية و بيت التظليل و ع المحابس المطلوبة .
3. تم تركيب مضخة المياه 2 حصان على الخزانات الرئيسية .
4. تركيب ابريز مطري لتشغيل المضخة .
5. تم توصيل برتيش عدد 2 بقطر 1 " من الخط الرئيسي المزود من المدينة الصناعية و تركيب عوامة لكل خزان.

6. تركيب محابس لكل خزان من الخزانات الرئيسية و تجميعها بمخرج واحد.

7. تركيب المحابس $\frac{3}{4}$ في كل من البيوت البلاستيكية و بيت التظليل.

8. تم تنظيف البرابيش المزودة لكرتون التبريد .













• العقل

تم الكشف على العقل وهي بحالة جيدة وحيوية و لم يلاحظ وجود جفاف و لا تعفن في منطقة التجذير.





التوصيات :

1. يجب تنظيف خزان المياه الارضي الخاص بنظام التبريد وتفريغه بالكامل واعادة تعبأته بمياه نظيفة لمنع تكرار انسداد النظام .
2. يجب تعبأة الخزانات الرئيسية لفحص شبكة الري للبيوت البلاستيكية وبيت التظليل .

م.طارق عكاشه