

## تقرير زيارة رقم (7)

التاريخ: 2021/4/1

تم زيارة موقع المشتل بمنطقة اللجون/ الكرك بحضور كلا من :

د.نعيم مزاهرة/المركز الوطني للبحوث الزراعية

م.طارق عكاشه/المركز الوطني للبحوث الزراعية

م. يحيى ابو صيني /المركز الوطني للبحوث الزراعية

م.محمد الخلفات / الجمعية العلمية الملكية

المساح انس عاشور/بلدية الكرك

م. غيث العموش/المقاول المنفذ للمشروع

### أهداف الزيارة:

1. متابعة اعمال تركيب بيت البولي كاربونيت و البيوت البلاستيكية و المظلة و الانظمة الزراعية.
2. تحديد موقع الحديقة.

### الانجازات :

تم الاطلاع على الاعمال المنجزة من قبل المتعهد وهي كما يلي:

#### • بيت البولي كاربونيت

1. تم تركيب نظام الري الرذاذي .
2. تم تركيب الستائر.
3. تم وضع خزان لجمع مياه التصريف.

#### 4. النواقص :

- تركيب الابواب المزدوجة.
- تركيب وسائد التبريد الكرتونية (نظام التبريد).
- لم يتم تركيب خزان المياه الخاص ببيت البولي كاربونيت والذي سوف يتم تزويده بالمياه النقية من الخزان الكبير التابع لبلدية الكرك.





خزان التجميع بحاجة لبناء طوب من الجوانب وتغطيته بغطاء حديد يتحمل المشي عليه



### • البيوت البلاستيكية

1. تم تركيب الهيكل المعدني للبيوت البلاستيكية بشكل كامل.
2. لم يتم تركيب الابواب والبلاستيك.
3. تم تعبأة اكياس الرمل لتثبيت شرائح البلاستيكية



### • المظلة

1. لم يتم تركيب شبك التظليل .

### • شبكة الري

1. تم تركيب الخزانات عدد 2 ووضعها على صبة اسمنتية.
2. تمديد خط 3 انش من بركة مياه المدينة الصناعية الى الموقع .
3. تم اخذ القياسات اللازمة لتصميم شبكة الري.



### التوصيات :

1. يجب بناء طوب 10 سم حول خزان تجميع مياه التصريف لمنع انهيار التربة ومن اجل تسهيل اعمال الصيانة مستقبلا ووضع غطاء لتغطيته وذلك للحفاظ عليه .

2. يجب تركيب خزان المياه لفحص نظام الري الرذاذي وتم الطلب من المتعهد بتزويينا بموصفات نظام الري الرذاذي من حيث تدفق الرشاشات.
3. تم و بحضور مساح البلدية تحديد مكان الحديقة التي ستزرع بها الامهات وقد تم الطلب من المساح بارسال الاحداثيات لتحديد المساحة المطلوبة ليتم تحديد شبكة الري المناسبة.

**م.طارق عكاشه/م.يحيى ابوصيني**