تقرير زيارة رقم (5)

التاريخ: 2021/1/6

تم زيارة موقع المشتل بمنطقة اللجون/ الكرك بحضور كلا من :

م.طارق عكاشه/المركز الوطني للبحوث الزراعية

م. يحيى ابو صيني /المركز الوطني للبحوث الزراعية

م. غيث العموش/المقاول المنفذ للمشروع

أهداف الزيارة:

1. متابعة اعمال تركيب بيت البولي كاربونيت و البيوت البلاستيكية و المظلة.
2. توضيح بعض الاستفسارات : مكان قناة التصريف الداخلية لبيت البولي كاربونيت,مكان خزانات الري.
3. اعادة رسم مخطط كروكي للموقع بعد التعديلات التي تم اجراؤها.

الانجازات :

1. تم الاطلاع على الاعمال المنجزة .

بيت البولي كاربونيت :تركيب الهيكل للبيت حسب التعديل على المواصفة من قبل الجمعية العلمية الملكية

*المظلة : تثبيت قواعد القوائم بالخرسانة المسلحة.

*البيوت البلاستيكية: تثبيت قواعد البيت البلاستيكي و الدعامات حسب التعديل على المواصفات من قبل الجمعية العلمية الملكية.

2. تم توضيح جميع استفسارات المقاول:

- يجب ان تكون قناة التصريف للمياه في بيت البولي كاربونيت في المنتصف ويتم تجميعها خارج البيت في خزان ارضي ثم يتم ضخ المياه الى خزانات الري .
- خزانات مياه الري يجب ان تكون بين البيوت البلاستيكية والمظلة .

3. تم رسم مخطط كروكي اولي للموقع .

التوصيات :

1. تغيير مدخل المشتل ليكون عند المظلة وذلك لمنع دخول الاليات للتحميل بين البيوت البلاستكية و بيت البولي كاربونيت .

م.طارق عكاشه/م.يحيى ابوصيني