شركة غيث العموش وشريكه دانا للمقاولات الانشائية
تقرير الاعمال لمشروع المشاتل الزراعية – بلدية الكرك

اليوم : الاحد
التاريخ : ٢٠٢٠/١١/٢٢

السادة الجمعية العلمية الملكية، تجدون ادناه اهم ما تم انجازه في المشروع من تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٠.

ما تم إنجازه:

١- فك البيوت البلاستيكية الزراعية القائمة والمراد إصلاحها.
٢- اعمال التسوية للأرض الطبيعية.
٣- اعمال الدمك للأرض الطبيعية.
٤- فرد طبقة من البيس كورس بمساحة ٥٠٠ متر مربع في موقع بيت التضليل وبسماكة ٢٠ سم و دكها.
٥- تجهيز الأرض الطبيعية وفرد طبقة من البيس كورس ودكها لرمبة الدخول الى المشروع.
٦- حفر ٤١ *١٠ متر بسماكة ٢٠ سم وذلك للتجهيز لصبة الدبش والباطون الخاصة ببيت البولي كربونيت.
٧- حفر القواعد الخاصة ببيت البولي كربونيت وبيت التضليل وبيوت الإصلاح الزراعية والسياج المعدني.



صورة رقم ١ تسوية الأرض الطبيعية ودكها



صورة رقم ٢ تسوية الأرض الطبيعية ودكها



صورة رقم ٣ طبقة البيس كورس اسفل بيت التضليل وحفر قواعده



صورة رقم ٤ الحفر الخاص ببيت البولي كربونيت (قواعد وصبة الدبش والباطون)



صورة رقم ٥ الحفر الخاص في قواعد بيوت الإصلاح الزراعية



صورة رقم ٦ حفر القواعد الخاصة بالسياج المعدني